



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
[www.khomak.go.th](http://www.khomak.go.th) โทร. 074-829781

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในเขตเทศบาลปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการบริเวณเชิงสะพานเกาะหมาก - ปากพะยูน จำนวน 1 แห่ง	21,300.-	17,800.- เหลือจ่าย 3,500.-	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	ดำเนินการ 29 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67	-	สำนักปลัด อบต.
2	จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในเขตเทศบาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการบริเวณเชิงสะพานเกาะหมาก - ปากพะยูน จำนวน 1 แห่ง	21,300.-	20,500.- เหลือจ่าย 800.-	เม.ย. 67	ดำเนินการ 11 - 17 เม.ย. 67	-	สำนักปลัด อบต.
3	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน อปพร. ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 99 คน	25,830.-	21,052.- เหลือจ่าย 4,778.-	ม.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการ 22 สิงหาคม 67	-	สำนักปลัด อบต.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาพรุฑูมแสง ม.11 และอุดหนุนค่าติดตั้งมิเตอร์	50,000.- โอนเพิ่ม 170,000.-	172,582.46 เหลือจ่าย 47,417.54	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ 23 เม.ย. - 18 มิ.ย. 67	-	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าดิน - แหลมหลา หมู่ที่ 1	ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	491,000.- (เงินสะสม)	488,000.- เหลือจ่าย 3,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินการ 23 ธ.ค. 66 - 21 มี.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสระ หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	498,800.- (เงินสะสม)	447,000.- เหลือจ่าย 51,800.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 มี.ค. - 6 มิ.ย. 67	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝापิดสายบ้านนายพิรุณ หมู่ที่ 2	คูระบายน้ำพร้อมฝापิด กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ระยะทาง 22 เมตร	141,900.- (เงินสะสม)	141,000.- เหลือจ่าย 900.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 ก.พ. - 13 พ.ค. 67	-	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนันเลื่อน-บ้านนายวิชัย หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	483,100.- (เงินสะสม)	483,100.- เหลือจ่าย 0.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 ก.พ. - 13 พ.ค. 67	-	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายทำดิน-เกาะโคบ ถึงบ้านนายจบ หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 254 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 762 ตารางเมตร	495,500.- (เงินสะสม)	487,500.- เหลือจ่าย 8,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 28 ก.พ. - 27 พ.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรง-นายอุทัย หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	490,000.- (เงินสะสม)	482,000.- เหลือจ่าย 8,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 มี.ค. - 6 มิ.ย. 67	-	กองช่าง
7	ยกระดับถนนลูกรังซอยหนูเซ่ง หมู่ที่ 4	1. ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร 2. ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร 3. ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร	443,000.- (เงินสะสม)	441,000.- เหลือจ่าย 2,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
7 (ต่อ)	ยกระดับถนนลูกรัง ซอยหนูเซ็ง หมู่ที่ 4	4. ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร					-	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน นายจรูญ - ซอยมัธยม หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร	16,000.- (เงินสะสม)	16,000.- เหลือจ่าย 0.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 20 มี.ค. - 18 เม.ย. 67	-	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน นายเจ๊ะหวัง - ซอย มัธยม หมู่ 6	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 20.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 18.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 49.25 ตารางเมตร	23,000.- (เงินสะสม)	23,000.- เหลือจ่าย 0.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 20 มี.ค. - 18 เม.ย. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
10	ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายเขาชั้น หมู่ที่ 7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขาชั้น กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 840 เมตร	472,000.- (เงินสะสม)	468,000.- เหลือจ่าย 4,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 26 ม.ค. - 24 เม.ย. 67	-	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญเรือน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร	483,900.- (เงินสะสม)	476,000.- เหลือจ่าย 7,900.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 มี.ค. - 6 มิ.ย. 67	-	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางระนอง - สุดสาย หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 77 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร	167,000.- (เงินสะสม)	164,000.- เหลือจ่าย 3,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 ก.พ. - 13 พ.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	321,900.- (เงินสะสม)	317,000.- เหลือจ่าย 4,900.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 ก.พ. - 13 พ.ค. 67	-	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามกีฬา หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร	149,800.- (เงินสะสม)	0.- เหลือจ่าย 149,800.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	-	✓	กองช่าง
15	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1-11	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 1-11 จำนวน 10 ชุด 1.หมู่ที่ 1 ลูกที่ 1 บ้านนายชิต สงสังข์ 2.หมู่ที่ 2 ลูกที่ 1 บ้านนายบุญทิพย์ พรหมจินดา	487,300.- (เงินสะสม)	486,800.- เหลือจ่าย 500.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 ก.พ. - 8 เม.ย. 67	-	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
15 (ต่อ)	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1-11	3. หมู่ที่ 3 ลูกที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 4. หมู่ที่ 4 ลูกที่ 1 บ้านนายหัน 5. หมู่ที่ 5 ลูกที่ 2 ซอยวิจิตรจินดา 6. หมู่ที่ 6 ลูกที่ 1 ควนช่อง 7. หมู่ที่ 8 ลูกที่ 2 ต้นตำเสา 8. หมู่ที่ 9 ลูกที่ 1 บ้านผู้ใหญ่จุด 9. หมู่ที่ 10 ลูกที่ 1 บ้านนายวัน 10. หมู่ที่ 11 ลูกที่ 1 หลังโรงเรียนสอนศาสนา						
16	ติดตั้ง/ก่อสร้างฝापิดระบายน้ำ หมู่ที่ 11	ติดตั้งฝापิดระบายน้ำจำนวน 4 จุด - จุดที่ 1 ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 3 ฝา - จุดที่ 2 ขนาด 0.47 x 0.47 เมตร จำนวน 40 ฝา - จุดที่ 3 ขนาด 0.60 x 0.50 เมตร จำนวน 106 ฝา - จุดที่ 4 ขนาด 0.8 x 0.47 เมตร จำนวน 3 ฝา	180,000.- (เงินสะสม)	179,900.- เหลือจ่าย 100.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 16 ม.ค. - 15 มี.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
17	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโน หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนลูกรังสายใน หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร	461,000.- (เงินสะสม)	460,000.- เหลือจ่าย 1,000.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 17 ม.ค. - 15 ก.พ. 67	-	กองช่าง
18	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	240,100.- (เงินสะสม)	172,161.12 เหลือจ่าย 67,938.88	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 พ.ค. - 12 ก.ค. 67	-	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางลิ้ม ตันหนู หมู่ที่ 4	- ถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร - วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 (ชนิดปากลิ้นราง) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	39,000.- (เงินสะสม)	38,900.- เหลือจ่าย 100.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 28 ก.พ. - 28 มี.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
20	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5	ติดตั้งเสาไฟฟ้า 15 เมตร วงแหวนชนิดไม่น้อยกว่า 6 ดวง โคม โคมไฟ FLOOD LIGHT 1 * 250 W.	497,700.- (เงินสะสม)	493,346.- เหลือจ่าย 4,354.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 19 มี.ย. - 16 ก.ย. 67	-	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนลูกรังสายอนุรักษ หมู่ที่ 6	ช่วงที่ 1 ถนนลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยแต่ง ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยแต่ง ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หนาเฉลี่ย ทางออกไป 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร วางท่อ ค.ส.ล.มอก. ชั้น 3 (ชนิดปากปลั๊กราง) ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน	280,000.- (เงินสะสม)	280,000.- เหลือจ่าย 0.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 9 มี.ค. - 7 พ.ค. 67	-	กองช่าง
22	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสายบ้านนายถีน ซาลี - บ้านนายวินัย ปันมี หมู่ที่ 6	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายถีน ซาลี - บ้าน นายวินัย ปันมี หมู่ที่ 6 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะทาง 115 เมตร	461,600.- (เงินสะสม)	461,000.- เหลือจ่าย 600.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 14 ก.พ. - 13 พ.ค. 67	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
23	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	267,400.- (เงินสะสม)	267,100.- เหลือจ่าย 300.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 6 มี.ค. - 4 พ.ค. 67	-	กองช่าง
24	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10	ติดตั้งไฟฟ้าสูง 15 เมตร วงแหวนชนิดไม่น้อยกว่า 6 ดวง โคม โคมไฟ FLOOD LIGHT 1 * 250 W.	497,700.- (เงินสะสม)	472,110.- เหลือจ่าย 25,590.-	พ.ย. 66 - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 19 มิ.ย. - 16 ก.ย. 67	-	กองช่าง
25	ปรับพื้นที่ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5	ถมดินพร้อมปรับพื้นที่ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5 พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1. สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม ขนาด 20 x 40 เมตร 2. สนามกีฬาวอลเลย์บอล/ตะกร้อ จำนวน 1 สนาม ขนาด 13 x 22 เมตร	168,000.-	166,500.- เหลือจ่าย 1,500.-	ม.ค. - ก.พ. 67	ดำเนินงาน 9 ม.ค. - 7 ก.พ. 67	-	กองช่าง
26	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาฟุตบอล ยาว 136 เมตร	311,500.-	310,000.- เหลือจ่าย 1,500.-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ดำเนินงาน 19 มิ.ย. - 17 ส.ค. 67	-	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (day camp)	เด็กได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบ ผ่านกระบวนการเล่นผสมการเรียนตามหลักสูตรความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เด็กได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและควบคู่กัน และเกิดความสัมพันธ์ในหมู่คณะ รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	30,000.-	26,842.- เหลือจ่าย 3,158.-	ก.พ. 67	ดำเนินการ 20 ก.พ. 67	-	กองการศึกษาฯ
2	เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย	1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ ศพด. 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3. เป็นการสานสัมพันธ์ สานใยรัก ในแต่ละวัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกัน	30,000.-	29,275.- เหลือจ่าย 725.-	มี.ค. 67	ดำเนินการ 28 มี.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2 (ต่อ)	เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย	4. เด็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันและมีชีวิตที่กำลังใจในการเรียนต่อไปในอนาคต						
3	วันเด็กแห่งชาติ	<p>1. กระตุ้นให้หน่วยงานสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก</p> <p>2. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการจงใจให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว</p> <p>3. เด็กและเยาวชนมีโอกาสและกล้าแสดงออกด้านความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ</p> <p>4. เด็กและเยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง</p>	120,000.-	120,000.- เหลือจ่าย 0.-	ม.ค. 67	ดำเนินการ 13 ม.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	ศพด.มีการบริหารงานไปตามมาตรฐาน	327,406.-	303,331.- เหลือจ่าย 24,075.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย	878,000.-	744,660.- เหลือจ่าย 133,340.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ
6	อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย	2,756,000.-	2,718,150.- เหลือจ่าย 37,850.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ 13 พ.ย. , 16 ม.ค. , 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. , 13 - 15 ส.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

### 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

#### (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (ม.11)	เยาวชนได้รับการอบรมคุณธรรม	20,000.-	20,000.- เหลือจ่าย 0.-	มี.ค. - พ.ค. 67	ดำเนินการ 16 ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2	อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (ม.2)	เยาวชนได้รับการอบรมคุณธรรม	20,000.-	20,000.- เหลือจ่าย 0.-	มี.ค. - พ.ค. 67	ดำเนินการ 16 ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองการศึกษาฯ
3	อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม (ม.8)	เยาวชนได้รับการอบรมคุณธรรม	20,000.-	20,000.- เหลือจ่าย 0.-	มี.ค. - พ.ค. 67	ดำเนินการ 16 ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองการศึกษาฯ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

### 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

#### (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)	สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา	17,800.-	0.- เหลือจ่าย 17,800.-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ดำเนินการ 3 ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองสาธารณสุขฯ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก (ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจ และรู้วิธีป้องกันยุงลาย	25,000.-	0.- เหลือจ่าย 25,000.-	ม.ค. - มี.ค. 67	ดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองสาธารณสุขฯ
2	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000.-	28,637.- เหลือจ่าย 11,363.-	เม.ย. - มิ.ย. 67	ดำเนินการ 15 - 20 พ.ค. 67	-	กองสาธารณสุขฯ
3	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ)	ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000.-	0.- เหลือจ่าย 30,000.-	ม.ค. - มี.ค. 67	ดำเนินการ ต.ค. 66 - ก.ย. 67 (หลัง)	-	กองสาธารณสุขฯ
4	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	80,000.-	-	พ.ค. - ก.ย. 67	-	✓	กองสาธารณสุขฯ
5	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	80,000.-	-	พ.ค. - ก.ย. 67	-	✓	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
6	รณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา	-	60,000.-	-	พ.ค. - ก.ย. 67	-	✓	กองสาธารณสุขฯ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

### 2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบาง

#### (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	จัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ	-	60,000	0.- เหลือจ่าย 60,000.-	ม.ค. - เม.ย. 67	- กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ	✓	สำนักปลัด อบต.

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดึงดูดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง	ได้สืบทอดประเพณีที่ดึงดูด	200,000.-	200,000.- เหลือจ่าย 0.-	ก.ค. 67	ดำเนินงาน 21 – 25 ก.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ
2	สร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน	ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความรักและความสามัคคีต่อกัน	20,000.-	19,478.- เหลือจ่าย 522.-	มี.ค. - เม.ย. 67	ดำเนินงาน 21 มี.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ
3	สืบสานประเพณีลอยกระทง	ได้อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีที่ดึงดูด	120,000.-	119,500.- เหลือจ่าย 500.-	พ.ย. 66	ดำเนินงาน 27 พ.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ
4	สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ได้อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีที่ดึงดูด	20,000.-	19,878.- เหลือจ่าย 122.-	ก.ค. 67	ดำเนินงาน 18 ก.ค. 67	-	กองการศึกษาฯ
5	แห่ผ้าขึ้นเจดีย์วัดเกาะโคบ	ได้อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดึงดูดให้คงอยู่	50,000.-	49,635.- เหลือจ่าย 365.-	ก.พ. 67	ดำเนินงาน 12 – 13 เม.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
6	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสารทเดือนสิบ) (อุดหนุนวัดแหลมกรวด)	ประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น	20,000.-	20,000.- เหลือจ่าย 0.-	ก.ย. 67	ดำเนินงาน 16 ก.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ
7	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระ (อุดหนุนวัดบางนาคราช)	ประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น	20,000.-	20,000.- เหลือจ่าย 0.-	ก.ย. 67	ดำเนินงาน 16 ก.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ
8	จัดงานวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ได้สืบทอดประเพณีที่ดีงาม	120,000.- โอนลด 35,000.-	84,378.- เหลือจ่าย 622.-	เม.ย. 67	ดำเนินงาน 15 เม.ย. 67	-	กองการศึกษาฯ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

### 2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬานันทนาการ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

#### (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ “เกาะหมากเกมส์”	เกิดความสามัคคีในชุมชน	400,000	399,928.- เหลือจ่าย 72.-	พ.ค. – มิ.ย. 67	ดำเนินงาน 12 – 16 ส.ค. 67 (หลัง)	-	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2	แข่งขันกีฬาฟุตบอล	-	50,000.-	0.- เหลือจ่าย 50,000.-	ก.ค. 67	- สนามไม่พร้อม	✓	กองการศึกษาฯ
3	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์)	นักกีฬามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	50,000.-	44,140.- เหลือจ่าย 5,860.-	พ.ค. - มิ.ย. 67	ดำเนินงาน 24 ก.พ. - 14 มี.ค. 67 (ก่อน)	-	กองการศึกษาฯ

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

##### (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	สัตว์น้ำในทะเลเพิ่มขึ้น	50,000.-	1,500.- เหลือจ่าย 48,500.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินงาน 12 ก.ค. 67	-	สำนักปลัด อบต.
2	เพาะกล้าพันธุ์ไม้	ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าไม้ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน และปลูกในที่สาธารณะ	50,000.-	21,765.- เหลือจ่าย 28,235.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินงาน ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
3	เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	ดำเนินการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 26,200,000 ตัว	100,000.- โอนเพิ่ม 149,826.-	203,845.- เหลือจ่าย 45,981.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินงาน ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	สำนักปลัด อบต.

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

##### (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาได้รับการปกป้องรักษา	50,000.-	2,599.- เหลือจ่าย 47,401.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินงาน 28 ส.ค. 67	-	สำนักปลัด อบต.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	จัดให้มีการทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	-	40,000.-	0.- เหลือจ่าย 40,000.-	ม.ค. - ก.ย. 67	- โอนไปทำโครงการปรับภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยว ดำเนินการ 8 พ.ค. 67	✓	สำนักปลัด อบต.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	-	100,000.-	0.- โอนลด 46,000.- เหลือจ่าย 54,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 67	- ใช้งบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ดำเนินการ 13 - 15 ก.ย. 67 (หลัง)	✓	สำนักปลัด อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2	จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระภาษีลดลง	5,000.-	225.- เหลือจ่าย 4,775.-	มี.ค. - เม.ย. 67	ดำเนินการ 22 พ.ย. 66 (ก่อน)	-	กองคลัง
3	ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน	มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว	50,000.- โอนลด 15,600.-	24,890.- เหลือจ่าย 9,510.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองคลัง
4	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น	15,000.-	11,684.- เหลือจ่าย 3,316.-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการ 29 พ.ย. 66	-	กองคลัง

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

### 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

#### (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
1	ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นประจำวัน	-	35,000.- โอนลด 35,000.-	-	เม.ย. - มิ.ย. 67	- ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้	✓	สำนักปลัด อบต.



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยดำเนินการ
			ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ	
					แผนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
2	ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. มีความรู้มากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	12,000.- โอนลด 12,000.-	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	สำนักปลัด อบต.
3	พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น	บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น	94,000.- โอนลด 94,000.-	-	ม.ค. - ก.ย. 67	- อบรมออนไลน์	-	สำนักปลัด อบต.
4	อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานครู อบต./พนักงานจ้างส่วนตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	บุคลากรมีความรู้ความสามารถ สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	110,000.- โอนลด 50,000.-	37,830.- เหลือจ่าย 22,170.-	ม.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินงาน 29 - 30 พ.ค. 67	-	สำนักปลัด อบต.